

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 13.12.2018 г. № 669 за 2022 год

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района и повышение уровня благоустройства.

Задачи муниципальной программы:

- 1) Обеспечение дорожной деятельности.
- 2) Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 695 739,4 тыс. руб., фактически освоено 667 891,0 тыс. руб. (96%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 349 855,0 тыс. руб., освоено – 326 613,7 тыс. руб. (93,4%), федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 320 638,1 тыс. руб., освоено – 320 259,8 тыс. руб. (99,9%), бюджетов сельских поселений – 25 246,3 тыс. руб., освоено – 21 017,5 тыс. руб. (83,3%).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» производилось содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Пермского муниципального района и сельских поселений, благоустройство и озеленение административного центра, а также реализация программ формирования современной городской среды.

По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году:

- доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составила 72 % или 100 % достижения целевого показателя;
- протяженность дорог, находящихся на содержании составила 429,679 (км), достижение целевого показателя составило 100%.

Конечные результаты муниципальной программы достигнуты путем осуществления основных мероприятий подпрограмм:

муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Показатели муниципальной программы	ПЛАН	ФАКТ	ИСПОЛНЕНИЕ %
Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	100



Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	40,656	40,816	100,4
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	28,394	28,394	100

муниципальная подпрограмма «Благоустройство»

Показатели муниципальной программы	ПЛАН	ФАКТ	ИСПОЛНЕНИЕ %
Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2800	2800	100
Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	259	259	100
Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения	1	1	100
Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, ед.	10	10	100

Показатели муниципальной подпрограммы достигнуты путем осуществления следующих мероприятий:

1. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» экономия средств в сумме 1 861,2 тыс. руб. (план 143 070,7 тыс. руб.) образовалась в результате снижения фактически выполненных работ, в том числе заключены 2 муниципальных контракта со сроком исполнения в 2023 году. В рамках указанного мероприятия произведены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- выполнены работы по вывозу снега на автомобильных дорогах Новые Ляды - Старые Ляды и «Пермь – Троица» - Сытва;
- выполнены работы по паспортизации автомобильной дороги Гамово-Заречная Пермского муниципального района, протяженностью 1960м;
- выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков на автомобильной дороге Лобаново - Насадка (уч. Лобаново - Мостовая);



- выполнены работы по вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода автомобильных дорог Пермского муниципального района;
- выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия автомобильных дорог Пермского муниципального района;
- организована охрана автомобильных дорог Пермского муниципального района в период введения временного прекращения движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. по автомобильным дорогам Рождественское – Усть-Пизья, Красный Восход – Луговая, Горшки – Новоильинское, Новоильинское – Хмелевка – Васильевка, Мостовая – Горюшка, «Лобаново – Мостовая» - Рассольная, «Лобаново – Насадка» - Горный, «Болгары – Юго-Камский – Крылово» - Таежный;
- выполнены работы по установке дорожных ограждений на автомобильных дорогах Красный Восход – Луговая, Шугуровка – Буланки;
- выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния сети автомобильных дорог Пермского муниципального района;
- в том числе произведены и другие виды работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» экономия средств в сумме 595,3 тыс. руб. (план 166 421,7 тыс. руб.) сложилась по итогам проведения закупочных процедур. В рамках указанного мероприятия производились работы: по ремонту размытых и разрушенных участков автомобильных дорог Пермского муниципального района; по ремонту автомобильных мостов; по восстановлению остановочных и посадочных площадок; по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов; и др. работы.

3. Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» экономия средств в сумме 421,0 тыс. руб. (план 68 244,1 тыс. руб.) сложилась по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Горшки - Новоильинское (участок км 000+000 - км 001+000)», в том числе: 378,3 тыс. руб. средства краевого бюджета и 42,0 тыс. руб. средства местного бюджета в виду закрытия работ по факту выполненных работ; по объекту «Ремонт участков а/м дороги Рождественское-Сташково (участки км 000+0000-км 002+090 и 002+100 -км 002-220)», в том числе: 0,7 тыс. руб. средства местного бюджета в виду закрытия работ по факту выполненных работ.

4. Мероприятие «Приведение в нормативное состояния автомобильных дорог сельских поселений» в рамках указанного мероприятия были выполнены ремонты автомобильных дорог сельских поселений, на данные цели были направлены средства краевого бюджета в сумме 106 375,8 тыс. руб. (план 106 375,8 тыс. руб.) и средства сельских поселений в сумме 13 028,0 тыс. руб. (план 14 149,9 тыс. руб.);

4.1. выполнены работы по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов в рамках ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности Пермского муниципального района финансируемых из



Дорожного фонда Пермского края, на данные цели были направлены средства сельских поселений в сумме 855,6 тыс. руб. (план 855,6 тыс. руб.);

4.2. выполнен капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м., на данные цели были направлены средства сельского поселения в сумме 453,8 тыс. руб. (план 516,8 тыс. руб.);

4.3. средства в сумме 2 500,0 тыс. руб. по капитальному ремонту моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково не исполнены в виду отсутствия заявок от претендентов по итогам проведения закупочных процедур на разработку проектно-сметной документации (средства Кукуштанского сельского поселения).

5. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности» в рамках указанного мероприятия выполнены ремонты участков автомобильных дорог: Кояново – Юг, Култаево - Нижние Муллы, Лобаново- Насадка (ул. Лобаново-Мостовая); Городская свалка – Жебреи; Усть-Тары-Нижние Мулы. В общей сложности отремонтировано 13,226 км районных дорог. Фактические расходы по данному направлению составили 100 000,0 тыс. руб. (план 100 000,0 тыс. руб.)

6. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы», средства по данному мероприятию не освоены в полном объеме 18 974,9 тыс. руб. в связи с тем что, после прохождения процедуры согласования стоимость работ на переустройство сетей электроснабжения составила (соглашение ПАО ФСК ЕЭС) - более 54 млн. руб., что более чем в 2,9 раза больше запланированной суммы.

7. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» – Фролы», средства по данному мероприятию не освоены в полном объеме 1 752,9 тыс. руб. в связи с тем что, заключен муниципальный контракт от 09.12.2022 г. на сумму 1 730,0 тыс. руб., согласно условиям контракта плановый срок завершения работ предусмотрен до 31.07.2023 г. экономия по итогам проведения закупочных процедур составляет 22,9 тыс. руб.

8. На протяжении 2022 года по мероприятию «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм. На выполнение указанного мероприятия из средств местного бюджета было направлено 974,2 тыс. руб.

9. За 2022 год на выполнение муниципального задания из бюджета Пермского муниципального района МАУ «Ритуал» передано 3 971,4 тыс. руб. фактические расходы составили 3 971,4 тыс. руб. Муниципальное задание для МАУ «Ритуал» представлено одной услугой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Показатель объема муниципальной услуги - Площадь текущего содержания кладбища (кв. м.). Показатель объема на год составляет 3 250 кв.м.,



исполнение составило 3 250 кв.м. или 100%. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%. Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество предоставления услуги» составило 0. По показателю «Организация и ведение учета захоронений» исполнение составляет 100%.

10. За 2022 год по целевой субсидии из бюджета района передано 1 762,0 тыс. руб. МАУ «Ритуал» фактические расходы составили 1 762,0 тыс. руб. Результатом предоставления субсидии является своевременная эвакуация неостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края.

11. Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» экономия средств в сумме 417,6 тыс. руб. (план 15 740,3 тыс. руб.) сложилась за счет средств сельских поселений по итогам проведения закупочных процедур. В рамках указанного мероприятия выполнено:

- обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов: на территории с. Лобаново Лобановского сельского поселения, на территории с. Фролы Фроловского сельского поселения; на территориях: с. Янычи Бершетского сельского поселения; с. Лобаново, п. Мулянка, с. Кольцово Лобановского сельского поселения; с. Фролы, д. Замулянка, д. Замараево, д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения. На обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов направлены средства краевого бюджета в сумме 2 256,8 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений 250,8 тыс. руб.;

- обеспечение освещения: территорий д. Кондратово Кондратовского сельского поселения; п. Протасы, с. Култаево Култаевского сельского поселения; с. Лобаново, п. Мулянка Лобановского сельского поселения; территорий д. Кондратово Кондратовского сельского поселения; с. Курашим, д. Байболовка, п. Кукуштан Кукуштанского сельского поселения; п. Протасы, с. Култаево Култаевского сельского поселения; п. Юг Юговского сельского поселения; п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения; с. Лобаново, д. Касимово, п. Мулянка Лобановского сельского поселения. На обеспечение освещения территорий направлены средства краевого бюджета в сумме 11 533,6 тыс. руб., средства бюджетов сельских поселений 1 281,5 тыс. руб.

12. Разработан проект на обеспечение освещения территорий д. Кондратово Кондратовского сельского поселения; п. Протасы, с. Култаево Култаевского сельского поселения; с. Лобаново, п. Мулянка Лобановского сельского поселения в рамках формирования комфортной городской среды, стоимость проекта составила 99,9 тыс. руб.

13. Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района исполнено в установленные сроки экономия средств в сумме 14,3 тыс. руб. (план 5 884,3 тыс. руб.) средства запланированы на окончательный расчет за технологическое присоединение к электросетям. Оплата



за выполненные работы производится после начала строительства и фактического подключения.

14. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» мероприятие реализация программ формирования современной городской среды» исполнение составило 43 656,4 тыс. руб. (план 43 686,4 тыс. руб.) исполнение за счет средств федерального бюджета – 37 326,2 тыс. руб. (план 37 326,2 тыс. руб.), исполнение краевого бюджета – 1 964,5 тыс. руб. (план 1 964,5 тыс. руб.) исполнение бюджета сельских поселений – 4 365,6 тыс. руб. (план 4 395,6 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия проводились работы: по благоустройству лесопарковой зоны в п. Горный Двуреченского сельского поселения; по благоустройству центральной площади в п. Сылва Сылвенского сельского поселения; по благоустройству общественной территории у зданий Дома культуры и Дома спорта в с. Платошино Платошинского сельского поселения; по благоустройству общественной территории парка «Аллея славы» в п. Юг Юговского сельского поселения; по благоустройству общественной территории в д. Большое Савино Савинского сельского поселения; по благоустройству общественной территории по ул. Культуры в д. Кондратово Кондратовского сельского поселения; по благоустройству общественной территории многофункциональной зоны по ул. Промышленная в п. Кукуштан Кукуштанского сельского поселения ; по благоустройству общественной территории набережной в с. Усть-Качка Усть-Качкинского сельского поселения; по благоустройству общественной территории по ул. Весенняя в с. Фролы Фроловского сельского поселения; по обустройству спортивной и детской площадок в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения.

15. По мероприятию «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» экономия средств в сумме 96,3 тыс. руб. (план 778,5 тыс. руб.) сложилась в виду отсутствия потребности Савинского сельского поселения.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы:

Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	$72/72=1$ (доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %) $429,679/429,679=1$ (протяженность дорог, находящихся на содержании, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 96 %
$Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N$ (степень достижения целей)	$(1+1)/2=1$	
$Уф=Фф/Фп*100\%$ (уровень финансирования МП)	$(667\ 891,0/695\ 739,4)*100=96,0$	
$Эмп=Сдц*Уф$ (эффективность реализации МП)	$1*96,0=96,0$	

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»



Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	$100/100=1$ (доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %) $40,816/40,656=1$ (Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км) $28,394/28,394=1$ (протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км)	Оценка эффективности составила более 80% или 95,6 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	$(1+1+1)/3=1$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	$(595\ 552,2/622\ 842,4)*100=95,6$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	$1*95,6=95,6$	

Подпрограмма «Благоустройство»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	$2800/2800=1$ (площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2) $259*259=1$ (площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2) $1/1=1$ (наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения) $10/10=1$ (наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, ед.)	Оценка эффективности составила более 80% или 92,2 %
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	$(1+1+1+1)/4=1$	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	$(72338,8/72897,0)*100=92,2$	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	$1*92,2=92,2$	

В 2022 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» составила 96%. Программа является эффективной.



Отчет

о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Отклонение (обоснование отклонений)
				Базовое значение показателя (N – 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	66	72	72	Показатель выполнен.
		Протяженность дорог, находящихся на содержании	км	-	429,679	429,679	Показатель выполнен.
2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании	%	100	100	100	Показатель выполнен.
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района	км	31,304	40,656	40,816	Показатель выполнен.
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений	км	31,429	28,394	28,394	Показатель выполнен.
3	Подпрограмма "Благоустройство"	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района	м2	2800	2800	2800	Показатель выполнен.
		Площадь озелененной территории Пермского муниципального района	м2	240	259	259	Показатель выполнен.
		Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения	ед.	-	1	1	Показатель выполнен.
		Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений	ед.	10	10	10	Показатель выполнен.



Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» за счет бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Отчетный 2022 год											% исполнения
	План						Факт				Итого	
	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Участники муниципальной программы												
Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района		375 101,3	283 311,9	37 326,2	695 739,4	347 631,2	282 933,6	37 326,2	667 891,0	96,0		
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"		362 966,8	283 311,9	37 326,2	683 604,9	335 574,0	282 933,6	37 326,2	655 833,8	95,9		
МКУ Управление благоустройством Пермского района		6 401,1	0,0	0,0	6 401,1	6 323,8	0,0	0,0	6 323,8	98,8		
МУ УКС Пермского района		355 285,4	267 557,0	0,0	622 842,4	328 373,5	267 178,7	0,0	595 552,2	95,6		
Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района		316 535,3	61 181,2	0,0	377 716,5	314 036,1	60 802,9	0,0	374 839,0	99,2		
Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района		309 492,4	0,0	0,0	309 492,4	307 035,9	0,0	0,0	307 035,9	99,2		
МКУ Управление благоустройством Пермского района		143 070,7	0,0	0,0	143 070,7	141 209,5	0,0	0,0	141 209,5	98,7		
МКУ Управление благоустройством Пермского района		166 421,7	0,0	0,0	166 421,7	165 826,4	0,0	0,0	165 826,4	99,6		
МКУ Управление благоустройством Пермского района												

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт			% исполнения	
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										11
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	7 042,9	61 181,2	0,0	68 224,1	7 000,2	60 802,9	0,0	67 803,1		99,4
<i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"</i>	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	18 022,3	106 375,8	0,0	124 398,1	14 337,4	106 375,8	0,0	120 713,2		97,0
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	14 149,9	106 375,8	0,0	120 525,7	13 028,0	106 375,8	0,0	119 403,8		99,1
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	855,6	0,0	0,0	855,6	855,6	0,0	0,0	855,6		100,0
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт"	МУ УКС Пермского района МКУ Управление благоустройством Пермского района	3 016,8	0,0	0,0	3 016,8	453,8	0,0	0,0	453,8		15,0
- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п. м.	МУ УКС Пермского района	516,8	0,0	0,0	516,8	453,8	0,0	0,0	453,8		87,8



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	План					Факт				% исполнения		
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого				
										3		4	5
1	2												11
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	5 884,3	0,0	0,0	5 884,3	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	99,8
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	МУ УКС Пермского района	5 884,3	0,0	0,0	5 884,3	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	99,8
- мероприятие проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	МУ УКС Пермского района	5 884,3	0,0	0,0	5 884,3	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	0,0	0,0	5 870,0	99,8
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	4 395,7	1 964,5	37 326,2	43 686,4	4 365,7	1 964,5	37 326,2	43 656,4	37 326,2	0,0	43 656,4	99,9
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	4 395,7	1 964,5	37 326,2	43 686,4	4 365,7	1 964,5	37 326,2	43 656,4	37 326,2	0,0	43 656,4	99,9
Основное мероприятие "Проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве дворовых и общественных территорий"	Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района	778,5	0,0	0,0	778,5	682,2	0,0	0,0	682,2	0,0	0,0	682,2	87,6
Мероприятие "Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	778,5	0,0	0,0	778,5	682,2	0,0	0,0	682,2	0,0	0,0	682,2	87,6

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»	Всего, в том числе:	695 739,4	667 891,0
	Бюджет округа	375 101,3	347 631,2
	Краевой бюджет	283 311,9	282 933,6
	Федеральный бюджет	37 326,2	37 326,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего, в том числе:	622 842,4	595 552,2
	Бюджет округа	355 285,4	328 373,5
	Краевой бюджет	267 557,0	267 178,7
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма "Благоустройство"	Всего, в том числе:	72 897,0	72 338,8
	Бюджет округа	19 815,9	19 257,7
	Краевой бюджет	15 754,9	15 754,9
	Федеральный бюджет	37 326,2	37 326,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0

