



Отчет

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 16.06.2016 № 291)

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (1 полу г)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского муниципального района	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Проектно-изыскательские работы	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			530,0	530,0	0,0	Средства предусмотрены на окончательный расчет за ГИПР и экспертизу проекта. Проект передан в гос. экспертизу, выданы замечания по проектной документации, подрядчик устраняет замечания, оплата будет произведена после положительного заключения.
2	Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сутки. Строительство.	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 1. Проектно-изыскательские работы	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			1560,0	1560,0	585,0	Заключен МК № 116-ОК/15 от 18.08.2015 с ценой 1300,0 тыс. руб., срок выполнения работ 120 календарных дней, срок действия контракта до 01.07.2016г. Проект передан в гос. экспертизу, выданы замечания по проектной документации, подрядчик устраняет замечания, оплата будет произведена после положительного заключения.
3	Газовая котельная по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	Разработка ПСД, прохождение экспертизы промышленной безопасности, СМР 1 Строительство наружных сетей, монтаж котельной	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			3748,6	3748,6	0,0	Заключен МК № 0856300007415000146-0149503-01 от 08.10.2015 с ценой 3712,59 тыс. руб., срок выполнения работ 60 календарных дней, срок действия контракта до 31.12.2015 года. Строительство завершено, требуется проведение пуско-наладочных работ. Работы будут осуществляться в 3 кв. 2016, расчет за СМР будет произведен после проверки работоспособности котельной.

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (1 по лут)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Газовая котельная по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения	Разработка ПСД, СМР	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			4500,0	4500,0	3936,1	Заключен МК № 066-ЭА/15 от 23.06.2015 с ценой 5370,53 тыс. руб., срок действия контракта до 01.09.2016 г. Строительство завершено, требуется проведение пуско-наладочных работ. Работы будут осуществляться в 3 кв. 2016, расчет за СМР будет произведен после проверки работоспособности котельной.
		1. Выполнение работ по строительству					4500,0						
5	Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района	Прохождение государственной экспертизы, подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МУ "УКС"	кол-во объектов	1					600,0	600,0	0,0	Конкурсные процедуры запланированы на 3 кв. 2016.
		1. Проектно-изыскательские работы											
6	Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения	Разработка ПСД, прохождение экспертизы промышленной безопасности, СМР	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			1769,7	1769,7	1635,4	Заклучен МК № 068-ЭА/15 от 23.06.2015 с ценой 8441,2 тыс. руб., срок действия контракта до 30.10.2015г. Работы выполнены, оплата будет произведена после получения заключения от Ростехнадзора.
		1. Выполнение работ по строительству					1769,7						
7	Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района	Разработка ПСД, экспертиза, СМР	МУ "УКС"	кол-во объектов	1		+			2008,0	2008,0	452,3	Заклучен МК № 189-за/14 от 12.08.2014 с ценой 33800,00 тыс. руб. Оплата не в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком принятых на себя обязательств. Контракт расторгнут, проводятся судебные заседания. Планируется проведение аукционных процедур в 3 квартале 2016 для завершения СМР и устранения замечаний на объекте.
		1. Выполнение работ по строительству					452,3						

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (1 полугод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	п/м	61843	+	+			1839,4	1839,4	544,3	Заклочены МК: 1. № 54 от 22.12.2015 с ценой 479,81 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 2. № 55 от 23.12.2015 с ценой 336,02 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 3. № 123 от 21.12.2015 с ценой 99,99 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 4. № 130 от 30.12.2015 с ценой 25,79 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 5. № 131 от 30.12.2015 с ценой 7,07 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 6. № 2/3 от 29.01.2016 с ценой 281,14 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; 7. № 3/3 от 29.01.2016 с ценой 318,5 тыс. руб., срок действия контракта с 01.02.2016-31.12.2016; Оплата по факту выполненных работ.
		1. Выполнение работ по содержанию и ТО газопроводов и газового оборудования				283,3	636,7						
13	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	кол-во объектов	2					103,7	103,7	0,0	
14	Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	МКУ Управление благоустройством	п/м	130		+			1,2	1,2	1,2	Заклочен МК № 15/1 от 17.03.2016 с ценой 1,46 тыс. руб.
		1. Оказание услуг					1,2						
15	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во учреждений	1	+	+			19406,5	19406,5	9109,8	Освоение средств по итогам года.
						4416,1	4980,8						
						МУ "УКС"	1	+	+				
					1	4631,2	4144,3						

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (1 полугод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во конкурсов	1	+				196,0	196,0	196,0	Мероприятие проведены.
		1. Проведение конкурса и награждение победителей				196,0							
17	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством			+	+			28,6	28,6	0,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				28,6							
18	Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	13	+				442,7	442,7	208,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				214,0							
19	Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	11		+			492,0	492,0	234,4	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					249,0						
20	Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	15	+	+			1152,5	1152,5	540,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				298,2	280,3						
21	Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	14		+			485,3	485,3	234,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					236,9						

№ п/п	Перечень мероприятий	Этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель, целевой индикатор		Сроки выполнения 2016 год				Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные календарным планом, с изменениями) на 2016 год	Бюджетные ассигнования, тыс. руб. (утвержденные бюджетом) на 2016 год		Информация об исполнении
				ед. измерения	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		план (годовой)	факт (1 полугод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов	Содержание и функционирование учреждений	МУ "УКС"	кол-во поселений	1		+			167,7	236,7	113,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					167,7						
23	Выполнение функций заказчика по строительству объектов	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	1					54,4	54,4	0,0	Освоение средств по итогам года.
			МУ "УКС"		6		+						
		1. Выполнение функций по передаче полномочий				184,4				570,7	617,8	0,0	
24	Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	3					578,5	789,5	0,0	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий											
25	Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания	Содержание и функционирование учреждений	МКУ Управление благоустройством	кол-во поселений	12	+	+			428,4	439,5	229,7	Освоение средств по итогам года.
		1. Выполнение функций по передаче полномочий					73,8	159,9					
26	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		Администрации сельских поселений (Заболотское Кондратовское Двуреченское Усть-Качкинское Сылвенское Юго-Камское Юговское Платошинское Лобановское)	кол-во поселений	9					51108,0	0,0	0,0	Идет актуализация региональной программы капитального ремонта.
ИТОГО						10411,7	21921,9	0,0	0,0	133745,9	82976,1	26905,6	

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы

Директор МУ "Управление капитального строительства Пермского муниципального района" Я.Л. Лернер

